

## 契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度飯舘村除染等工事（その1）（第8回変更）
契 約 年 月 日	平成27年 3月23日
契 約 方 法	一般競争入札：[総合評価落札方式]【変更】
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	大成・熊谷・東急特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	
工 期 （ 自 ）	平成24年 8月21日
工 期 （ 至 ）	平成27年 3月31日
工 事 概 要	
契 約 金 額	¥12,866,870,400-

## 契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度飯舘村除染等工事（その1）（第7回変更）
契約年月日	平成27年 1月21日
契約方法	一般競争入札：[総合評価落札方式]【変更】
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工事種別	土木工事等
契約業者名	大成・熊谷・東急特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工期（自）	平成24年 8月21日
工期（至）	平成27年 3月31日
工事概要	平成25年3月29日付で第1回変更、平成25年7月12日付で第2回変更、平成25年10月23日付で第3回変更契約、平成26年3月20日付で第4回変更、平成26年3月31日付で第5回変更、平成26年5月28日付で第6回変更した「平成24年飯舘村除染等工事（その1）」について、除染結果を関係人に報告するにあたり、行政区及び関係人への説明日程調整等が難航し、報告の進捗が遅れたため、工期を延伸するものである。
契約金額	¥10,877,575,200-

## 契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度飯舘村除染等工事（その1）（第6回変更）
契約年月日	平成26年 5月28日
契約方法	一般競争（総合評価落札方式）【変更】
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工事種別	土木工事
契約業者名	大成・熊谷・東急特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工期（自）	平成24年 8月21日
工期（至）	平成27年 1月30日
工事概要	平成25年3月29日付で第1回変更、平成25年7月12日付で第2回変更、平成25年10月23日付で第3回変更、平成26年3月20日付で第4回契約、平成26年3月31日付で第5回変更契約した「平成24年度飯舘村除染等工事（その1）」について、除染実施に不可欠な砕石等の客土材の調達が依然として困難な状況が続いていること及び居久根の伐採について関係人との調整に期間を要し伐採契約の締結が遅れたことから、除染工事の進捗が著しく遅れたため、工期を延伸するものである。
契約金額	¥10,877,575,200-（消費税込）

## 契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度飯舘村除染等工事（その1）（第5回変更）
契 約 年 月 日	平成26年 3月31日
契 約 方 法	一般競争（総合評価落札方式）【変更】
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	大成・熊谷・東急特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	
工 期 （ 自 ）	平成24年 8月21日
工 期 （ 至 ）	平成26年 5月28日
工 事 概 要	平成25年3月29日付で第1回変更、平成25年7月12日付で第2回変更、平成25年10月23日付で第3回変更、平成26年3月20日付で第4回契約した「平成24年度飯舘村除染等工事（その1）」について、除染実施に不可欠な砕石等の客土材の調達が困難となっていることによって、除染工事の進捗が著しく遅れたことにより工期を延伸するものである。
契 約 金 額	¥10,877,575,200-（消費税込）

## 契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度飯舘村除染等工事（その1）（第4回変更）
契 約 年 月 日	平成26年3月20日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）【変更】
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	大成・熊谷・東急特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	
工 期 （ 自 ）	平成24年 8月21日
工 期 （ 至 ）	平成26年 3月31日
工 事 概 要	平成25年3月29日付で第1回変更、平成25年7月12日付けで第2回変更、平成25年10月23日付で第3回変更契約した「平成24年度飯舘村除染等工事（その1）」について、除染範囲及び除染工種の追加が生じたことにより設計を変更するとともに、実施に不可欠な同意取得の遅れ等によって除染工事の進捗が著しく遅れたことにより工期を延伸するものである。
契 約 金 額	¥10,797,087,000-（税込）

## 契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度飯舘村除染等工事（その1）（第3回変更）
契約年月日	平成25年10月23日
契約方法	随意契約
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工事種別	土木工事
契約業者名	大成・熊谷・東急特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工期（自）	平成24年 8月21日
工期（至）	平成26年 3月20日
工事概要	平成25年3月29日付で第1回変更、平成25年7月12日付で第2回変更契約した「平成24年度飯舘村除染等工事（その1）」について、除染の実施に不可欠な除染廃棄物の仮置場確保に関し、当初の予定より遅れが生じたことから、工期を延伸するものである。
契約金額	¥7,980,000,000-（消費税込）

## 契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度飯舘村除染等工事（その1）（第2回変更）
契約年月日	平成25年7月12日
契約方法	随意契約
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工事種別	土木工事
契約業者名	大成・熊谷・東急特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工期（自）	平成24年 8月21日
工期（至）	平成25年10月31日
工事概要	当初、除染等の措置の実施についての関係人からの同意を8月31日までに取得終了する予定であったが、除染方法等について、関係人からの理解が得られないなど、同意取得が難航し、同意取得が遅れたことから、工期を延伸するものである。
契約金額	¥7,980,000,000-（消費税込）

## 契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度飯舘村除染等工事（その1）（第1回変更）
契約年月日	平成25年3月29日
契約方法	随意契約
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工事種別	土木工事
契約業者名	大成・熊谷・東急特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工期（自）	平成24年8月21日
工期（至）	平成25年7月31日
工事概要	当初、除染等の措置の実施についての関係人からの同意を8月31日までに取得終了する予定であったが、除染方法等について、関係人からの理解が得られないなど、同意取得が難航し、同意取得が遅れたことから、工期を延伸するものである。
契約金額	¥7,717,500,000-（消費税込）



## 契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度飯舘村除染等工事 (その1)
契 約 年 月 日	平成24年8月20日
契 約 方 法	一般競争入札 / 施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	大成・熊谷・東急特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	
工 期 ( 自 )	平成24年8月21日
工 期 ( 至 )	平成25年3月29日
工 事 概 要	<p>本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（飯舘村）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、飯舘村の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。</p>
契 約 金 額	¥7,717,500,000 (消費税込)