

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成 28 年度特定廃棄物埋立処分準備工事（第 5 回変更）
契約変更年月日	平成 29 年 11 月 14 日
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 場 所	福島県双葉郡富岡町 地内
契 約 業 者 名	株木建設株式会社 東京本店 執行役員本店長 作田 光生
契約業者の住所	東京都豊島区高田三丁目 31 番 5 号
工 期 （ 自 ）	平成 28 年 7 月 12 日
工 期 （ 至 ）	平成 29 年 11 月 22 日
工 事 概 要	本工事は、当該埋立処分に向けた事前準備として、既に特定廃棄物埋立処分施設内に設置されている浸出水処理施設の改修、高圧受変電設備の新設及び改修並びに管理施設の新設等、埋立処分事業に必要な各種施設・設備の増強・整備等を行うもの。
契 約 金 額	1, 548, 180, 000 円（税込）
変更後の契約金額	1, 628, 640, 000 円（税込）
変 更 理 由	電気関連設備等について必要な工事等を行ったため、それらに係る契約金額の増額を行うため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成 28 年度特定廃棄物埋立処分準備工事（第 4 回変更）
契約変更年月日	平成 29 年 10 月 26 日
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 場 所	福島県双葉郡富岡町 地内
契 約 業 者 名	株木建設株式会社 東京本店 執行役員本店長 作田 光生
契約業者の住所	東京都豊島区高田三丁目 31 番 5 号
工 期 （ 自 ）	平成 28 年 7 月 12 日
工 期 （ 至 ）	平成 29 年 10 月 27 日 【変更前】 平成 29 年 11 月 22 日 【変更後】
工 事 概 要	本工事は、当該埋立処分に向けた事前準備として、既に特定廃棄物埋立処分施設内に設置されている浸出水処理施設の改修、高圧受変電設備の新設及び改修並びに管理施設の新設等、埋立処分事業に必要な各種施設・設備の増強・整備等を行うもの。
契 約 金 額	1, 488, 240, 000 円 (税込)
変更後の契約金額	1, 548, 180, 000 円 (税込)
変 更 理 由	管理施設等について、必要な改良等を行ったため、それらに係る契約金額の増額とともに、電気関連設備工事の変更内容確認に時間を要するため、工期を延長する。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度特定廃棄物埋立処分準備工事（第3回変更）
契約変更年月日	平成29年8月10日
工事種別	建築一式工事
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
契約業者名	株木建設株式会社 東京本店 執行役員本店長 作田 光生
契約業者の住所	東京都豊島区高田三丁目31番5号
工期（自）	平成28年7月12日
工期（至）	平成29年8月10日 【変更前】 平成29年10月27日 【変更後】
工事概要	本工事は、当該埋立処分に向けた事前準備として、既に特定廃棄物埋立処分施設内に設置されている浸出水処理施設の改修、高圧受変電設備の新設及び改修並びに管理施設の新設等、埋立処分事業に必要な各種施設・設備の増強・整備等を行う。
契約金額	1,458,000,000円（税込）
変更後の契約金額	1,488,240,000円（税込）
変更理由	管理施設等について必要な工事等を行ったため、それらに係る契約金額の増額とともに、モニタリング井戸設置工事の新規増工により工期を延長する。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度特定廃棄物埋立処分準備工事（第2回変更）
契約変更年月日	平成29年6月30日
工事種別	建築一式工事
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
契約業者名	株木建設株式会社 東京本店 執行役員本店長 作田 光生
契約業者の住所	東京都豊島区高田三丁目31番5号
工期（自）	平成28年7月12日
工期（至）	平成29年6月30日 【変更前】 平成29年8月10日 【変更後】
工事概要	本工事は、当該埋立処分に向けた事前準備として、既に特定廃棄物埋立処分施設内に設置されている浸出水処理施設の改修、高圧受変電設備の新設及び改修並びに管理施設の新設等、埋立処分事業に必要な各種施設・設備の増強・整備等を行う。
契約金額	1,274,400,000円（税込）
変更後の契約金額	1,458,000,000円（税込）
変更理由	構台設置等が必要となったため、それらに係る契約金額の増額とともに、その工事量増により工期を延長する。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度特定廃棄物埋立処分準備工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成29年3月29日
工事種別	建築一式工事
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
契約業者名	株木建設株式会社 東京本店 取締役常務執行役員 本店長 園部 昭
契約業者の住所	東京都豊島区高田三丁目31番5号
工期（自）	平成28年7月12日
工期（至）	平成29年3月31日 【変更前】 平成29年6月30日 【変更後】
工事概要	本工事は、当該埋立処分に向けた事前準備として、既に特定廃棄物埋立処分施設内に設置されている浸出水処理施設の改修、高圧受変電設備の新設及び改修並びに管理施設の新設等、埋立処分事業に必要な各種施設・設備の増強・整備等を行う。
契約金額	1,274,400,000円（税込）
変更後の契約金額	1,274,400,000円（税込）【変更なし】
変更理由	工事着手に不測の日数を要したため工期を延長する。

契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度特定廃棄物埋立処分準備工事
契 約 年 月 日	平成28年7月11日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡富岡町 地内
工 事 種 別	建築一式工事
契 約 業 者 名	株木建設株式会社 東京本店 取締役常務執行役員 本店長 園部 昭
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区高田三丁目31番5号
工 期 (自)	平成28年7月12日
工 期 (至)	平成29年3月31日
工 事 概 要	本工事は、当該埋立処分に向けた事前準備として、既にフクシマエコテッククリーンセンター内に設置されている浸出水処理施設の改修、高圧受変電設備の新設及び改修並びに管理施設の新設等、埋立処分事業に必要な各種施設・設備の増強・整備等を行う。
契 約 金 額	¥1,274,400,000- (税込)

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 平成28年度特定廃棄物埋立処分準備工事

開札日 平成28年6月22日 10時30分

落札業者 株木建設株式会社

開札執行員

契約額 1,274,400,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助

※契約額は、消費税及び地方消費税の額8%を加算した額である。

開札執行立会員

予定価格		¥1,305,676,800					基準評価値（標準点/予定価格（億円））					8.271	(単位：円)
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥1,208,960,000											
番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制	標準点+加算点	第1回			第2回			摘要
		①(100点)	②(30点)	③=② ×④/30	評価点	+施工体制評価点	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価	
					④(30点)	⑤=①+③+④	" 億円⑥	⑦=⑤/⑥	順位	" 億円⑧	⑨=⑤/⑧	順位	
1	株木建設株式会社	100	6.6	2.200	10	112.200	1,180,000,000 11.800	9.508	1	落札			落札決定日 平成28年7月5日
2													
3													
4													
5													
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の108分の100に相当する金額である。						調査基準価格	¥1,175,109,120 - (¥1,088,064,000 -)						
						特別重点調査基準価格	¥923,903,280 - (¥855,466,000 -)						