

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第7回変更）
契約変更年月日	令和3年9月27日
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	株式会社安藤・間東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
履行期間（自）	令和2年10月8日
履行期間（至）	令和3年9月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契 約 金 額	2,671,900,000円
変更後の契約金額	2,211,000,000円
変 更 理 由	精算変更のため。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第6回変更）
契約変更年月日	令和3年7月29日
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	株式会社安藤・間東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
履行期間（自）	令和2年10月8日
履行期間（至）	【変更前】令和3年7月30日 【変更後】令和3年9月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契 約 金 額	2,623,500,000円
変更後の契約金額	2,671,900,000円
変 更 理 由	解体建物等の基礎の取扱いについて、解体申請者との協議に不測の日数を要したこと等による施工数量及び工期の変更のため。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第5回変更）
契約変更年月日	令和3年4月22日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	令和2年10月8日
工 期 （ 至 ）	令和3年7月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契 約 金 額	2,623,500,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,623,500,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第4回変更）
契約変更年月日	令和3年3月30日
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	株式会社安藤・間東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
履行期間（自）	令和2年10月8日
履行期間（至）	【変更前】令和3年3月31日 【変更後】令和3年7月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契 約 金 額	2,073,500,000円
変更後の契約金額	2,623,500,000円
変 更 理 由	解体建物の関係人による家屋の荷物搬出時期の遅れ等により不測の日数を要したため。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第3回変更）
契約変更年月日	令和3年3月4日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	令和2年10月8日
工 期 （ 至 ）	令和3年3月31日
工 事 概 要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契 約 金 額	2,073,500,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,073,500,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第2回変更）
契約変更年月日	令和3年2月5日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	令和2年10月8日
工 期 （ 至 ）	令和3年3月31日
工 事 概 要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契 約 金 額	2,073,500,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,073,500,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和2年12月9日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工期（自）	令和2年10月8日
工期（至）	令和3年3月31日
工事概要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	2,073,500,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,073,500,000円（消費税込）
変更理由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事
契 約 年 月 日	令和2年10月7日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	株式会社安藤・間東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 (自)	令和2年10月8日
工 期 (至)	令和3年3月31日
工 事 概 要	本工事は、浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契 約 金 額	¥2,073,500,000-