

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その4）（第5回変更）
契約変更年月日	令和3年10月21日
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
履行期間（自）	令和2年10月8日
履行期間（至）	令和3年10月29日
工事概要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契約金額	7,763,800,000円
変更後の契約金額	9,080,500,000円
変更理由	精算変更のため。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その4）（第4回変更）
契約変更年月日	令和3年6月23日
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
履行期間（自）	令和2年10月8日
履行期間（至）	【変更前】令和3年 6月30日 【変更後】令和3年10月29日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	7,621,900,000円
変更後の契約金額	7,763,800,000円
変 更 理 由	除染数量の変更及び関係者間の調整に時間を要したため。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その4）（第3回変更）
契約変更年月日	令和3年3月30日
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
履行期間（自）	令和2年10月8日
履行期間（至）	【変更前】令和3年3月31日 【変更後】令和3年6月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	7,579,000,000円
変更後の契約金額	7,621,900,000円
変 更 理 由	除染数量の変更及び関係者間の調整に時間を要したため。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その4）（第2回変更）
契約変更年月日	令和3年3月3日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	令和2年10月8日
工 期 （ 至 ）	令和3年3月31日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	¥7,579,000,000-
変更後の契約金額	¥7,579,000,000-
変 更 理 由	本工事における必要な運搬等を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その4）（第1回変更）
契約変更年月日	令和3年1月7日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	令和2年10月8日
工 期 （ 至 ）	令和3年3月31日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	¥7,579,000,000-
変更後の契約金額	¥7,579,000,000-
変 更 理 由	本工事における必要な運搬等を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その4）
契 約 年 月 日	令和2年10月7日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社 安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	令和2年10月8日
工 期 （ 至 ）	令和3年3月31日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	¥7,579,000,000-