

契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度（平成23年度繰越し）川内村緊急除染工事（仮置場造成その他工事）（第3回変更）
契約年月日	平成25年 5月31日
契約方法	随意契約
工事場所	福島県双葉郡川内村大字下川内字貝ノ坂 地内
工事種別	土木工事
契約業者名	株式会社 森本組 東京支店 執行役員支店長 新江 正昭
契約業者の住所	東京都新宿区早稲田鶴巻町540番地
工期（自）	平成24年 8月15日
工期（至）	平成25年 5月31日
工事概要	本工事は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に基づき環境省が実施する除染事業によって発生する土壌等を一定期間保管する仮置場となる用地の造成を行うものである。
契約金額	¥250,425,000-

契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度(平成23年度繰越し)川内村緊急除染工事(仮置場造成その他工事) (第2回変更)
契約年月日	平成25年3月25日
契約方法	随意契約
工事場所	福島県双葉郡川内村大字下川内字貝ノ坂地内
工事種別	土木工事
契約業者名	株式会社森本組東京支店 常務執行役員支店長 濱坂顕嗣
契約業者の住所	東京都新宿区早稲田鶴巻町540番地
工期(自)	平成24年8月15日
工期(至)	平成25年5月31日
工事概要	平成24年8月13日付け(平成25年1月10日第1回変更)契約を締結した上記案件について、仮置場設置予定地の管理者である関東森林管理局との調整に時間を要したため工期を延長するもの。
契約金額	¥155,925,000-

契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度(平成23年度繰越し)川内村緊急除染工事(仮置場造成その他工事) (第1回変更)
契約年月日	平成25年1月10日
契約方法	随意契約
工事場所	福島県双葉郡川内村大字下川内字貝ノ坂地内
工事種別	土木工事
契約業者名	株式会社森本組東京支店 常務執行役員支店長 濱坂顕嗣
契約業者の住所	東京都新宿区早稲田鶴巻町540番地
工期(自)	平成24年8月15日
工期(至)	平成25年3月25日
工事概要	平成24年8月13日付けで契約を締結した上記案件について、本格除染による除染廃棄物運搬保管と造成工事が錯綜するため仮置場への進入路を新設するものの、地元地権者との協議に日数を要したため工期を延長するもの。
契約金額	¥155,925,000-

契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成24年度(平成23年度繰越し)川内村緊急除染工事(仮置場造成その他工事) /
契約年月日	平成24年8月13日 /
契約方法	一般競争入札(総合評価落札方式)
工事場所	福島県双葉郡川内村大字下川内字貝ノ坂地内 /
工事種別	土木工事 /
契約業者名	株式会社森本組東京支店 / 常務執行役員支店長 濱坂顕嗣 /
契約業者の住所	東京都新宿区早稲田鶴巻町540番地 /
工期(自)	平成24年8月15日 /
工期(至)	平成25年1月10日 /
工事概要	東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質によって環境の汚染が生じており、この事故由来による環境の汚染が人の健康が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させることが、喫緊の課題となっている。本業務は、汚染された土壌等を除染関係ガイドラインに従って仮置きを行うため、仮置場の造成を行うものである。
契約金額	¥155,925,000- /