

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度中間貯蔵施設に係る灰処理生成物保管施設等整備工事（第4回変更）
契約変更年月日	令和3年3月31日
工事種別	建築工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内・双葉町地内
契約業者名	西松・五洋・フジタ特定建設工事共同企業体 代表者 西松建設株式会社 北日本支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区大町二丁目8番33号
工期（自）	令和元年6月7日
工期（至）	令和3年8月31日
工事概要	（1）灰処理生成物保管施設 ・灰処理生成物保管施設工 ・線量低減措置工 ・敷地内整備工 （2）除去土壌等取扱いヤード ・除去土壌等取扱いヤード工 ・線量低減措置工 ・敷地内整備工
契約金額	4,130,500,000円
変更後の契約金額	4,130,500,000円
変更理由	灰処理生成物保管施設（テント）5棟のうち1棟は、別途発注の町道付け替え工事による廃道跡地に設置予定であったが、町道付け替え工事が国道6号接続協議や施工方法見直し等により不測の日数（約13ヶ月）を要したことにより、テント工事着手が遅れ年度内での事業完了が困難となったことから、工期を令和3年8月31日まで延長するもの。