

様式4号

契約変更の内容

事務所名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成27年度南相馬市除染等工事（その4）（第5回変更）
契約変更年月日	平成29年 5月26日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県南相馬市 地内
契 約 業 者 名	大成・五洋・日本国土・佐藤工業特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
工 期 （ 自 ）	平成27年 7月15日
工 期 （ 至 ）	平成29年 8月31日
工 事 概 要	本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（南相馬市）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、南相馬市の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	25,920,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	25,920,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	グラウンド用客土材の品質確認並びに地元自治体との調整等により資材入荷に大幅な遅れが生じ、工事施工に日数を要することから工期の延長を行った。