

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2・3・4・5年度飯舘村長泥地区環境再生事業盛土等工事（第8回変更）
契約変更年月日	令和6年3月11日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県相馬郡飯舘村長泥地内
契約業者名	大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区上杉一丁目6番11号
工期（自）	令和2年6月10日
工期（至）	令和6年3月31日
工事概要	1) 再生資材化処理設備 2) 再生資材化処理 3) 盛土造成 4) 運搬 5) 環境モニタリング 6) スクリーニング
契約金額	金27,263,500,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金27,210,700,000円（消費税込）
変更理由	再生資材化処理施設分別工の数量が変更、また、再生資材化ヤードの構造物撤去数量や輸送ダンプの数量が変更になったため、設計変更するもの。

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2・3・4・5年度飯舘村長泥地区環境再生事業盛土等工事（第7回変更）
契約変更年月日	令和6年1月9日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県相馬郡飯舘村長泥地内
契約業者名	大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区上杉一丁目6番11号
工期（自）	令和2年6月10日
工期（至）	令和6年3月31日
工事概要	1) 再生資材化处理設備 2) 再生資材化处理 3) 盛土造成 4) 運搬 5) 環境モニタリング 6) スクリーニング
契約金額	金21,263,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金27,263,500,000円（消費税込）
変更理由	4カ年国債工事の最終年度で、再生資材盛土等工事の仮置場場所等が決定したことにより遮蔽土運搬工等の数量が変更になったため、設計変更するものである。 また、再生資材化ヤードの構造物撤去数量が変更になったため、設計変更するものである。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2・3・4・5年度飯舘村長泥地区環境再生事業盛土等工事（第6回変更）
契約変更年月日	令和5年4月14日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区上杉一丁目6番11号
工期（自）	令和2年6月10日
工期（至）	令和6年3月31日
工事概要	本工事は、飯舘村内に仮置きされている除去土壌について、放射能濃度測定、異物除去、分別等の処理を行うことにより再生資材化された土壌を利用して、飯舘村長泥地区環境再生事業区域において盛土を行うものである。築造された盛土は、本工事に継続して実施される予定のほ場整備工事等の基盤として活用される。
契約金額	¥21,263,000,000-
変更後の契約金額	¥21,263,000,000-
変更理由	契約書第37条「前金払いの使用等」の特例措置に係る変更

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2・3・4・5年度飯舘村長泥地区環境再生事業盛土等工事（第5回変更）
契約変更年月日	令和5年3月1日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県相馬郡飯舘村長泥地内
契約業者名	大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区上杉一丁目6番11号
工期（自）	令和2年6月10日
工期（至）	令和6年3月31日
工事概要	1) 再生資材化処理設備 2) 再生資材化処理 3) 盛土造成 4) 運搬 5) 環境モニタリング 6) スクリーニング
契約金額	金21,263,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金21,263,000,000円（消費税込）
変更理由	4カ年国債工事の3カ年目で、再生資材化処理等工事の改質材使用実績や再生資材盛土等工事の仮置場等が決定したことにより除去土壌運搬工等の数量が変更になった。また、遮蔽土運搬工等の数量が変更になったため、設計変更するものである。

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2・3・4・5年度飯舘村長泥地区環境再生事業盛土等工事（第4回変更）
契約変更年月日	令和4年7月25日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県相馬郡飯舘村長泥地内
契約業者名	大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区上杉一丁目6番11号
工期（自）	令和2年6月10日
工期（至）	令和6年3月31日
工事概要	1) 再生資材化処理設備 2) 再生資材化処理 3) 盛土造成 4) 運搬 5) 環境モニタリング 6) スクリーニング
契約金額	金21,263,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金21,263,000,000円（消費税込）
変更理由	再生資材化処理等工事の改質材使用実績及び再生資材盛土等工事の計画見直しや計画確定等により各工種の数量が変更になったため、設計変更するもの

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2・3・4・5年度飯舘村長泥地区環境再生事業盛土等工事（第3回変更）
契約変更年月日	令和4年4月21日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
契 約 業 者 名	大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区上杉一丁目6番11号
工 期 （ 自 ）	令和2年6月10日
工 期 （ 至 ）	令和6年3月31日
工 事 概 要	本工事は、飯舘村内に仮置きされている除去土壌について、放射能濃度測定、異物除去、分別等の処理を行うことにより再生資材化された土壌を利用して、飯舘村長泥地区環境再生事業区域において盛土を行うものである。築造された盛土は、本工事に継続して実施される予定のほ場整備工事等の基盤として活用される。
契 約 金 額	¥21,263,000,000-
変更後の契約金額	¥21,263,000,000-
変 更 理 由	契約書第37条「前金払いの使用等」の特例措置に係る変更

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2・3・4・5年度飯舘村長泥地区環境再生事業盛土等工事（第2回変更）
契約変更年月日	令和3年5月14日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
契 約 業 者 名	大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区上杉一丁目6番11号
工 期 （ 自 ）	令和2年6月10日
工 期 （ 至 ）	令和6年3月31日
工 事 概 要	本工事は、飯舘村内に仮置きされている除去土壌について、放射能濃度測定、異物除去、分別等の処理を行うことにより再生資材化された土壌を利用して、飯舘村長泥地区環境再生事業区域において盛土を行うものである。築造された盛土は、本工事に継続して実施される予定のほ場整備工事等の基盤として活用される。
契 約 金 額	¥21,263,000,000-
変更後の契約金額	¥21,263,000,000-
変 更 理 由	契約書第37条「前金払いの使用等」の特例措置に係る変更

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2・3・4・5年度飯舘村長泥地区環境再生事業盛土等工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和3年3月12日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
契 約 業 者 名	大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区上杉一丁目6番11号
工 期 （ 自 ）	令和2年6月10日
工 期 （ 至 ）	令和6年3月31日
工 事 概 要	本工事は、飯舘村内に仮置きされている除去土壌について、放射能濃度測定、異物除去、分別等の処理を行うことにより再生資材化された土壌を利用して、飯舘村長泥地区環境再生事業区域において盛土を行うものである。築造された盛土は、本工事に継続して実施される予定のほ場整備工事等の基盤として活用される。
契 約 金 額	¥21,263,000,000-
変更後の契約金額	¥21,263,000,000-
変 更 理 由	盛土準備工の立木類除去における実績変更、盛土造成工の一部で地盤改良の工法変更、除去土壌運搬工の輸送量や輸送ルート確定による変更、諸経費対象外工事において測量・地質調査、輸送システム、再生資材一時置場の整備などの設計内容の変更。

様式3号

契約の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2・3・4・5年度飯舘村長泥地区環境再生事業盛土等工事
契 約 年 月 日	令和2年6月9日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村長泥地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社大林組 東北支店
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区上杉一丁目6番11号
工 期 （ 自 ）	令和2年6月10日
工 期 （ 至 ）	令和6年3月31日
工 事 概 要	本工事は、飯舘村内に仮置きされている除去土壌について、放射能濃度測定、異物除去、分別等の処理を行うことにより再生資材化された土壌を利用して、飯舘村長泥地区環境再生事業区域において盛土を行うものである。築造された盛土は、本工事に継続して実施される予定のほ場整備工事等の基盤として活用される。
契 約 金 額	¥21,263,000,000円

開札調書（施工体制評価型総合評価落札方式）

件名 令和2・3・4・5年度飯館村長泥地区環境再生事業盛土等工事

開札日 令和2年5月22日 13時30分

落札業者 大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体

契約額 21,263,000,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥23,076,944,000					基準評価値（標準点／予定価格（億円））			0.4766						
備考		（入札書に記載された金額と比較する価格 ¥20,979,040,000														
番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点 +施工体制評価点	第1回			第2回			第3回			摘要
		①	②	③=②×④/30	④	⑤=①+③+④	入札金額 円 " 億円⑥	評価値 ⑦=⑤/⑥	評価 順位	入札金額 円 " 億円⑧	評価値 ⑨=⑤/⑧	評価 順位	入札金額 円 " 億円⑩	評価値 ⑪=⑤/⑩	評価 順位	
1	奥村・大豊特定建設工事共同企業体	100	28.9	28.9000	30	158.9000	20,700,000,000 207.000	0.7676	3							
2	大成・日本国土・村本特定建設工事共同企業体	100	39.3	26.2000	20	146.2000	19,034,000,000 190.340	0.7680	2							調査基準価格未滿
3	大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体	100	40.0	40.0000	30	170.0000	19,330,000,000 193.300	0.8794	1							落札決定 令和2年6月3日
4	西松・五洋・フジタ特定建設工事共同企業体	-	-			-	-									調査基準価格未滿 辞退
5																
6																
7																
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。					調査基準価格	¥21,000,018,600 - (¥19,090,926,000 -)							