

様式 4 号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和 4 年度中間貯蔵施設区域内特殊施設等解体工事（第 4 回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
工 事 種 別	建築工事、土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町地内及び双葉町地内
契 約 業 者 名	前田建設工業株式会社東北支店
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区二日町 4 番 1 1 号
工 期 （ 自 ）	令和 4 年 1 1 月 1 1 日
工 期 （ 至 ）	令和 7 年 3 月 1 0 日
工 事 概 要	1) ボイラー施設及びプラント等の解体・撤去工 2) 付属物及び工作物等の取壊し・撤去工 3) 機械設備等の取壊し・撤去工 4) 解体物処分工 5) 解体物置場整備工
契 約 金 額	金 3, 2 0 6, 5 0 0, 0 0 0 円（消費税込）
変更後の契約金額	金 3, 3 7 0, 4 0 0, 0 0 0 円（消費税込）
変 更 理 由	廃材運搬処分工、解体工の作業内容等の変更により、各工種の数量が変更となったことにより設計変更するもの。

様式 4 号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和 4 年度中間貯蔵施設区域内特殊施設等解体工事（第 3 回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 6 日
工 事 種 別	建築工事、土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町地内及び双葉町地内
契 約 業 者 名	前田建設工業株式会社東北支店
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区二日町 4 番 1 1 号
工 期 （ 自 ）	令和 4 年 1 1 月 1 1 日
工 期 （ 至 ）	令和 7 年 3 月 1 0 日
工 事 概 要	1) ボイラー施設及びプラント等の解体・撤去工 2) 付属物及び工作物等の取壊し・撤去工 3) 機械設備等の取壊し・撤去工 4) 解体物処分工 5) 解体物置場整備工
契 約 金 額	金 2, 9 8 6, 5 0 0, 0 0 0 円（消費税込）
変更後の契約金額	金 3, 2 0 6, 5 0 0, 0 0 0 円（消費税込）
変 更 理 由	仮設工、廃材運搬処分工、解体工の作業内容等の変更により、各工種の数量が変更となった。 また、中間貯蔵施設内にある過年度に設置された仮設養生シートを補修する必要があると判断し設計変更するもの。

様式 4 号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和 4 年度中間貯蔵施設区域内特殊施設等解体工事（第 2 回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 2 9 日
工 事 種 別	建築工事、土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
契 約 業 者 名	前田建設工業株式会社東北支店
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区二日町 4 番 1 1 号
工 期 （ 自 ）	令和 4 年 1 1 月 1 1 日
工 期 （ 至 ）	令和 7 年 3 月 1 0 日
工 事 概 要	1) ボイラー施設の解体・撤去工 2) 付属物及び工作物等の取壊し・撤去工 3) 機械設備等の取壊し・撤去工 4) 解体物処分工
契 約 金 額	金 2, 9 8 6, 5 0 0, 0 0 0 円（消費税込）
変更後の契約金額	金 2, 9 8 6, 5 0 0, 0 0 0 円（消費税込）
変 更 理 由	仮設工、廃材運搬処分工、解体工の作業内容等の変更により、各工種の数量が変更となったため、設計変更するものである

様式 4 号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和 4 年度中間貯蔵施設区域内特殊施設等解体工事（第 1 回 変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 2 月 1 0 日
工 事 種 別	建築工事、土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
契 約 業 者 名	前田建設工業株式会社東北支店
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区二日町 4 番 1 1 号
工 期 （ 自 ）	令和 4 年 1 1 月 1 1 日
工 期 （ 至 ）	令和 7 年 3 月 1 0 日
工 事 概 要	1) ボイラー施設の解体・撤去工 2) 付属物及び工作物等の取壊し・撤去工 3) 機械設備等の取壊し・撤去工 4) 解体物処分工
契 約 金 額	金 2, 8 5 4, 5 0 0, 0 0 0 円（消費税込）
変更後の契約金額	金 2, 9 8 6, 5 0 0, 0 0 0 円（消費税込）
変 更 理 由	当初、高線量の解体物等について既設保管場等へ仮置きする計画であったが、現地調査の結果、仮置場の確保が困難であることから、仮設ヤードを増工するものである。

様式 3 号

契 約 の 内 容

施 設 名	福島地方環境事務所
工 事 名	令和 4 年度中間貯蔵施設区域内特殊施設等解体工事
契 約 年 月 日	令和 4 年 1 1 月 1 0 日
契 約 方 法	一般競争（施工能力評価型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工 事 種 別	建築工事、土木工事
契 約 業 者 名	前田建設工業株式会社東北支店
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区二日町 4 番 1 1 号
工 期 （ 自 ）	令和 4 年 1 1 月 1 1 日
工 期 （ 至 ）	令和 7 年 3 月 1 0 日
工 事 概 要	1) ボイラー施設の解体・撤去工 2) 付属物及び工作物等の取壊し・撤去工 3) 機械設備等の取壊し・撤去工 4) 解体物処分工
契 約 金 額	金 2, 8 5 4, 5 0 0, 0 0 0 円（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名
令和4年度中間貯蔵施設区域内特殊施設等解体工事

開札日
令和4年10月18日 13時30分

落札業者
前田建設工業株式会社 東北支店

契約額
2,854,500,000 円

適用条文
会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥3,097,600,000 -											基準評価値（標準点／予定価格（億円））						3.5511		
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)																			
		¥2,816,000,000																			
番号	入札業者名	標準点	評価点の内訳								加算点合計	施工体制 評価点	評価点	第1回			第2回			摘要	
			技術提案							ワークライ フバランス 等の推進に 関する取組 状況	賃上げの実 施に表明し た企業等		⑩＝⑦＋⑧ ＋⑨	標準点＋加算点合 計＋施工体制評価 点	入札金額 円 " 億円 ⑬	評価値 ⑭＝⑫／⑬	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑬	評価値 ⑭＝⑫／⑬		評価 順位
			①	I ②	II ③	III ④	IV ⑤	合計 ⑥＝② ＋③＋④ ＋⑤	施工体制評価 点の割合を乗 じた値 ⑦＝⑥×⑪／30	V ⑧	VI ⑨										
1	鹿島・東急特定建設工事 共同企業体	100	9.7	9.7	12.3	8.7	40.4	40.4	0.9	4.0	45.3	30	175.3	2,608,000,000 26.0800	6.7216	2					
2	前田建設工業株式会社 東北支店	100	9.7	9.7	11.0	8.0	38.4	38.4	3.0	4.0	45.4	30	175.4	2,595,000,000 25.9500	6.7591	1				落札 令和4年11月1日	
3	株式会社丸東	100	7.0	8.3	7.0	9.3	31.6	0.0	1.0	4.0	5.0	0	105.0	2,284,000,000 22.8400	4.5971	7					
4	中川企画建設株式会社	100	4.3	4.3	5.7	4.0	18.3	18.3	0.0	4.0	22.3	30	152.3	2,610,000,000 26.1000	5.8352	6					
5	株式会社大林組 東北支店	100	7.0	9.7	9.7	7.0	33.4	33.4	0.0	4.0	37.4	30	167.4	2,600,000,000 26.0000	6.4384	3					
6	大成・村本特定建設工事 共同企業体	100	8.3	9.7	8.3	7.0	33.3	33.3	1.5	4.0	38.8	30	168.8	2,659,900,000 26.5990	6.3461	5					
7	株式会社フジタ 東北支店	100	8.3	9.7	9.7	7.0	34.7	34.7	0.0	4.0	38.7	30	168.7	2,658,000,000 26.5800	6.3468	4					
8																					
9																					
10																					
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。												調査基準価格		¥2,849,792,000 - (¥2,590,720,000 -)							