

様式 4 号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島環境局

工 事 名	令和 5 年度中間貯蔵特殊施設等解体工事（第 4 回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 3 0 日
工 事 種 別	建築工事、土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内他
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目 2 番 3 2 号
工 期 （ 自 ）	令和 6 年 3 月 1 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
工 事 概 要	（ 1 ） 建築工事 1）工場解体工（大熊工区） 2）浄化センター解体工（地上部：双葉工区） （ 2 ） 土木工事 1）浄化センター解体工（地下部：双葉工区） 2）保管場及び解体物等置場整備工（両工区） 3）廃棄物定置及び維持管理工（両工区）
契 約 金 額	金 4,1 2 1,7 0 0,0 0 0 円（消費税込）
変更後の契約金額	金 4,9 7 8,6 0 0,0 0 0 円（消費税込）
変 更 理 由	想定した現場条件の違いにより解体工事及び土木工事の 項目及び数量が変更になったため設計変更を行い、数量増に より工期延長するもの。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度中間貯蔵特殊施設等解体工事（第3回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和8年4月24日
工 事 種 別	建築工事、土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内他
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工 期 （ 自 ）	令和6年3月1日
工 期 （ 至 ）	令和8年7月31日
工 事 概 要	（1）建築工事 1）工場解体工（大熊工区） 2）浄化センター解体工（地上部：双葉工区） （2）土木工事 1）浄化センター解体工（地下部：双葉工区） 2）保管場及び解体物等置場整備工（両工区） 3）廃棄物定置及び維持管理工（両工区）
契 約 金 額	金3,432,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金4,121,700,000円（消費税込）
変 更 理 由	想定した現場条件の違いにより解体工事及び土木工事の項目及び数量が変更になったため設計変更を行い、数量増により工期延長するもの。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度中間貯蔵特殊施設等解体工事（第2回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月25日
工 事 種 別	建築工事、土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内他
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工 期 （ 自 ）	令和6年3月1日
工 期 （ 至 ）	令和8年5月7日
工 事 概 要	(1) 建築工事 1) 工場解体工（大熊工区） 2) 浄化センター解体工（地上部：双葉工区） (2) 土木工事 1) 浄化センター解体工（地下部：双葉工区） 2) 保管場及び解体物等置場整備工（両工区） 3) 廃棄物定置及び維持管理工（両工区）
契 約 金 額	金3,432,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金3,432,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	一部一時中止の再開に伴う工期延長のため。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度中間貯蔵特殊施設等解体工事（第1回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月12日
工 事 種 別	建築工事、土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内他
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工 期 （ 自 ）	令和6年3月1日
工 期 （ 至 ）	令和8年2月27日
工 事 概 要	(1) 建築工事 1) 工場解体工（大熊工区） 2) 浄化センター解体工（地上部：双葉工区） (2) 土木工事 1) 浄化センター解体工（地下部：双葉工区） 2) 保管場及び解体物等置場整備工（両工区） 3) 廃棄物定置及び維持管理工（両工区）
契 約 金 額	金3,432,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金3,432,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	当初想定した現場条件の違いにより解体工事及び土木工事の項目及び数量が変更になったもの。

様式 3 号

契 約 の 内 容

施 設 名	福島地方環境事務所
工 事 名	令和 5 年度中間貯蔵特殊施設等解体工事
契 約 年 月 日	令和 6 年 2 月 2 9 日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内他
工 事 種 別	建築工事、土木工事
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目 2 番 3 2 号
工 期 （ 自 ）	令和 6 年 3 月 1 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 2 月 2 7 日
工 事 概 要	（ 1 ） 建築工事 1）工場解体工（大熊工区） 2）浄化センター解体工（地上部：双葉工区） （ 2 ） 土木工事 1）浄化センター解体工（地下部：双葉工区） 2）保管場及び解体物等置場整備工（両工区） 3）廃棄物定置及び維持管理工（両工区）
契 約 金 額	金 3,4 3 2,0 0 0,0 0 0 円（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名

令和５年度中間貯蔵特殊施設等解体工事

開札日

令和６年２月１３日　１３時３０分

落札業者

安藤ハザマ・不動産トラ・浅沼特定建設工事共同企業体

開札執行員

契約額

3,432,000,000 円

適用条文

会計法第29条の3第1項

開札執行員補助

※契約額は、消費税及び地方消費税の額１０％を加算した額である。

開札執行立会員

（単位：円）

予定価格		¥3,682,800,000 -											基準評価値（標準点／予定価格（億円））						2.9868			
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)																			¥3,348,000,000	
番号	入札業者名	標準点	評価点の内訳								加算点合計	施工体制 評価点	評価点	第 1 回			第 2 回			摘要		
			技術提案						ワークライ フバランス 等の推進に 関する取組 状況	賃上げの実 施を表明し た企業等	⑩＝⑦＋⑧ ＋⑨		標準点＋加算点合 計＋施工体制評価 点	入札金額 円 " 億円 ⑬	評価値 ⑭＝⑫／⑬	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑬	評価値 ⑭＝⑫／⑬	評価 順位			
			①	I ②	II ③	III ④	IV ⑤	合計 ⑥＝②＋ ③＋④＋ ⑤	施工体制評価 点の割合を乗 じた値 ⑦＝⑥×⑪／30	V ⑧			VI ⑨								⑪	⑫＝①＋⑩＋⑪
1	大成・日本国土特定建設 工事共同企業体	100	16.0	12.0	7.0	4.0	39.0	-	1.08	4.0	-	-	-	3,378,000,000 33.78000	-	-				予定価格超過		
2	安藤ハザマ・不動産テト ラ・浅沼特定建設工事共 同企業体	100	13.0	8.0	8.0	3.0	32.0	32.0	1.38	4.0	37.38	30	167.380	3,120,000,000 31.20000	5.3647	1				落札 令和6年2月19日		
3	株式会社大林組 東北支 店	100	8.0	8.0	8.0	3.0	27.0	-	2.40	4.0	-	-	-	4,400,000,000 44.00000	-	-				予定価格超過		
4	前田建設工業株式会社 東北支店	100	8.0	8.0	7.0	6.0	29.0	29.0	1.80	4.0	34.80	30	164.800	3,105,000,000 31.05000	5.3075	2						
5																						
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。												調査基準価格		¥3,388,176,000 - (¥3,080,160,000 -)								